

PUNTEGGIO MASSIMO FASE 2

C2

Punteggio attribuito FASE 2 (Massimo 60 PUNTI)	60
FASE DI AVVIAMENTO ESCAVATORE max	5
<i>Verifica e prova comandi escavatore (prima dell'utilizzo)</i>	2
<i>Utilizzo della cintura di sicurezza</i>	1
<i>movimentazione e avvicinamento area scavo</i>	2
POSIZIONAMENTO ESCAVATORE max	4
<i>Distanza escavatore -area di scavo</i>	1
<i>posizione dell'escavatore in relazione allo scavo</i>	1
<i>utilizzo degli stabilizzatori</i>	1
<i>utilizzo della lama a fini di stabilizzazione</i>	1
OPERAZIONI DI SCAVO max	14
<i>movimentazione della macchina</i>	1
<i>movimentazione del braccio</i>	1
<i>movimentazione della benna</i>	1
<i>incisione del terreno con la benna</i>	1
<i>riempimento della benna</i>	1
<i>regime del motore</i>	1
<i>posizionamento terreno di risulta</i>	1
<i>squadratura dello scavo</i>	5
<i>basamento dello scavo</i>	2
RIEMPIMENTO FOSSA E LIVELLAMENTO MAX	17
<i>proporzione e adeguatezza scavo</i>	6
<i>riempimento, spianamento e livellamento scavo</i>	7
<i>allontanamento in sicurezza dall'escavatore</i>	1
<i>sistemazione area di intervento</i>	1
<i>sistemazione area circostante</i>	2
SMURATURA MAX	8
<i>rimozione della lapide copriloculo</i>	2
<i>ricovero lastra copri-loculo</i>	2
<i>smuratura</i>	2
<i>recupero lastra CLS</i>	1
<i>pulizia dell'area di intervento</i>	1
MURATURA max	12
<i>produzione malta cementizia</i>	3
<i>posizionamento lastra CLS</i>	2
<i>chiusura con malta cementizia della lastra CLS</i>	2
<i>riposizionamento lapide copriloculo</i>	1
<i>pulizia dell'area di intervento</i>	2
<i>pulizia dell'attrezzatura in dotazione</i>	2