		SCHEDA 31
NATURA DELL'OPERA:	COSTRUZIONI EDILI IN GENERE	
TIPOLOGIA:	NUOVE COSTRUZIONI	
GRUPPO OMOGENEO:	PONTEGGIATORE	

ATTIVITA'	% TEMPO DEDICATO	Leq
Montaggio e smontaggio ponteggi	70	78
Movimentazione materiale	25	77
Fisiologico	5	

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE FINO A 80 dB(A)

VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI	IND. ATTENZIONE 1	2	3	4	5
1 Cadute dall'alto					X
3 Urti, colpi, impatti, compressioni			X		
4 Punture, tagli, abrasioni	X				
6 Scivolamenti, cadute a livello			X		
13 Caduta materiale dall'alto			X		
16 Movimentazione manuale dei carichi	X				
55 Olii minerali e derivati	X				

PRINCIPALI MISURE TECNICHE DI PREVENZIONE

1 3 4 6 13 16 55

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- [x] CASCO
- [x] CALZATURE DI SICUREZZA
- [x] GUANTI
- [x] ATTREZZATURA ANTICADUTA

SORVEGLIANZA SANITARIA	INFORMAZIONE E FORMAZIONE
[x] PREASSUNTIVA GENERALE ATTITUDINALE	[x] DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO
[O] VACCINAZIONE ANTITETANICA	[x] DIVULGAZ. DOC. VALUTAZ. RISCHIO SPECIFICO
[x] PERIODICA GENERALE ATTITUDINALE	[x] CORSO DI FORMAZIONE 1° LIVELLO
	[x] CORSO SPECIFICO PER PONTEGGIATORI
	[ ] CORSO SPECIFICO PER...

SCHEDE BIBLIOGRAFICHE DI RIFERIMENTO

1 2 4 9