		SCHEDA	32
NATURA DELL'OPERA:	COSTRUZIONI EDILI IN GENERE		
TIPOLOGIA:	NUOVE COSTRUZIONI		
GRUPPO OMOGENEO:	CARPENTIERE		

ATTIVITA'	% TEMPO DEDICATO	Leq
Fondazioni e strutture piani interrati	12	84
Strutture in c.a. in elevazione	65	83
Strutture di copertura con orditura in legno	7	78
Utilizzo sega circolare	5	93
Montaggio e smontaggio ponteggi	6	78
Fisiologico	5	

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE SUPERIORE A 80 FINO A 85 dB(A)

VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI	IND. ATTENZIONE 1	2	3	4	5
1 Cadute dall'alto					X
2 Seppellimento, sprofondamento	X				
3 Urti, colpi, impatti, compressioni		X			
4 Punture, tagli, abrasioni				X	
6 Scivolamenti, cadute a livello			X		
9 Elettrici		X			
11 Rumore		X			
13 Caduta materiale dall'alto		X			
16 Movimentazione manuale dei carichi		X			
31 Polveri, fibre	X				
35 Getti, schizzi	X				
52 Allergeni		X			

PRINCIPALI MISURE TECNICHE DI PREVENZIONE

1	2	3	4	6	9	11	13	16	31	35	52

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- ☒ CASCO
- ☒ CALZATURE DI SICUREZZA
- ☒ GUANTI
- ☒ OCCHIALI
- ☒ PROTETTORE AURICOLARE

SORVEGLIANZA SANITARIA	INFORMAZIONE E FORMAZIONE
☒ PREASSUNTIVA GENERALE ATTITUDINALE	☒ DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO
☐ VACCINAZIONE ANTITETANICA	☒ DIVULGAZ. DOC. VALUTAZ. RISCHIO SPECIFICO
☒ PERIODICA GENERALE ATTITUDINALE	☒ CORSO DI FORMAZIONE 1° LIVELLO
☐ MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI	☐ CORSO SPECIFICO PER...
■ RUMORE	
■ ALLERGENI	

SCHEDE BIBLIOGRAFICHE DI RIFERIMENTO

1	2	4	5	6	8	9	12