		SCHEDA 34
NATURA DELL'OPERA:	COSTRUZIONI EDILI IN GENERE	
TIPOLOGIA:	NUOVE COSTRUZIONI	
GRUPPO OMOGENEO:	MURATORE POLIVALENTE	

ATTIVITA'	% TEMPO DEDICATO	Leq
Murature	50	79
Scanalature	5	87
Sigillature	5	75
Posa serramenti	20	84
Posa ringhiere	5	88
Assistenza posa sanitari	5	78
Assistenza posa corpi radianti	5	83
Fisiologico	5	

FASCIA DI APPARTENENZA RISCHIO RUMORE SUPERIORE A 80 FINO A 85 dB(A)

VALUTAZIONE RISCHI PRINCIPALI	IND. ATTENZIONE 1	2	3	4	5
1 Cadute dall'alto			X		
3 Urti, colpi, impatti, compressioni			X		
4 Punture, tagli, abrasioni		X			
6 Scivolamenti, cadute a livello		X			
9 Elettrici		X			
11 Rumore		X			
12 Cesoiamento, stritolamento	X				
13 Caduta materiale dall'alto			X		
16 Movimentazione manuale dei carichi		X			
31 Polveri, fibre		X			
52 Allergeni		X			

PRINCIPALI MISURE TECNICHE DI PREVENZIONE

1 3 4 6 9 11 12 13 16 31 52

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- ☒ CASCO
- ☒ CALZATURE DI SICUREZZA
- ☒ GUANTI
- ☒ OCCHIALI
- ☒ PROTETTORE AURICOLARE
- ☒ MASCHERA PER LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

SORVEGLIANZA SANITARIA	INFORMAZIONE E FORMAZIONE
☒ PREASSUNTIVA GENERALE ATTITUDINALE	☒ DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO
☐ VACCINAZIONE ANTITETANICA	☒ DIVULGAZ. DOC. VALUTAZ. RISCHIO SPECIFICO
☐ MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI	☒ CORSO DI FORMAZIONE 1° LIVELLO
■ RUMORE	☐ CORSO SPECIFICO PER...

SCHEDE BIBLIOGRAFICHE DI RIFERIMENTO

1 2 4 5 6 9 12